

Таблица 1.

ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств за III квартал 2020 года

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Наименование подпрограмм: "Транспорт", "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения".

Ответственный исполнитель Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

Наименование целевых показателей	Единица измерения	Результат реализации программы в 2020 году		Отклонение		Примечание
		плановое значение	фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение %	
2	3	4	5	6	7	8
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования.	тыс. чел.	4 984, 350	2 354,163	3 427,995	31,23	Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км.	54,804	54,804	0	0	
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км	0	0	0	0	
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	

2	3	4	5	6	7	8
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.	км.	5,890	5,890	0	100	В 2020 году отремонтировано 5,890 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.	км.	8,055	8,055	0	100	На начало 2020года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 13,945 км. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель составил 8,055 км

2	3	4	5	6	7	8
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	85,302	85,302	0	100	На начало 2020года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 74,911%. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель достигнут 85,302 %.
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.	ДТП	84	51	33	60,71	Показатель учитывает количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории города Нефтеюганска.
Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.	чел.	6	4	2	66,67	Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, которые совершены на территории города Нефтеюганска.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных)	%	60,0	60,0	0	100	

Исполняющий обязанности

начальника отдела по транспорту

и автодорогам департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Нефтеюганска

А.Н.Гончаров