

**Муниципальная программа**  
**«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»**  
**за III квартал 2020 года**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 613 312,557 тыс. рублей (с учетом вносимых изменений за 2020 год), фактически исполнено 414 540,685 тыс. рублей, что составляет 67,59% от общего объема финансирования на год.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 288 562,094 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за III квартал 2020 года – 188 348,732 тыс. рублей, что составляет 65,27 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 271 644,877 тыс. рублей на 2020 год, исполнено – 174 869,615 тыс. рублей, что составляет 64,37% от общего объема финансирования на год;

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по сезонным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ – 16 917,217 тыс. рублей, период оказания услуг с 09.05.2020 по 30.09.2020. Исполнено – 13 479,117 тыс. рублей, что составляет 79,68 % от общего объема финансирования на период.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на год.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.1. «Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Общий объем финансирования по строительству (реконструкции), автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год 3 228,718 тыс. рублей, местный бюджет. В 2020 году в рамках данного мероприятия запланированы следующие мероприятия:

-ПИР «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексея Варакина) (Ливневая канализация)» - 1 964,937 тыс. рублей;

-Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска» - 1 263,781 тыс. рублей.

Общий объем финансирования по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год 81 620,372 тыс. рублей–денежные средства местного бюджета.

Отремонтировано 5 объектов. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог составил 5,890 км.

Перечень объектов ремонта:

тыс.руб.

№	Наименование объекта	Км.	Фактическая стоимость ремонта
1	Ремонт автодороги по ул. Мамонтовская (на участке от ул. Владимира Петухова до ул. Объездная)	2,167	33 646,599
2	Ремонт автодороги по ул. Владимира Петухова (на участке от ул. Мамонтовская до ул. Набережная)	1,061	15 728,550
3	Ремонт автодороги по ул. Ленина (от ул. Набережная до Объездной дороги) (на участке от ул. Набережная до ул. Парковая)	1,312	20 587,889
4	Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Жилая до ул. Нефтяников)	0,850	7 738,088
5	Ремонт автодороги по улице Мира (от ул. Набережная до ул. Жилая (прямое направление), от ул. Жилая до ул. Строителей) (обратное направление) (на участке от ул. Набережная до ул. Строителей)	0,500	2 759,411
		<b>5,890</b>	<b>80 460,537</b>

Мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 223 578,389 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за III квартал 2020 год - 144 189,258 тыс. рублей, что составляет 64,50 % от общего объема финансирования на год.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 211 192,046 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за 2020 год – 136 194,632 тыс. рублей, что составляет 64,50 % от общего объема финансирования на год.

-Содержание автодороги по улице Киевская на участке от ул. Жилая до ул. Парковая - 950,523 тыс. рублей. Срок оказания услуг с 01.07.2020 по 31.12.2020. Исполнено за 2020 год – 175,193 тыс. рублей, что составляет 18,43 % от общего объема финансирования на год.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства – 10 451,200 тыс. рублей на 2020 год, исполнено за текущий период – 6 919,429 тыс. рублей, что составляет 66,30 % от общего объема финансирования на год;

- оплата потребления э/энергии - 404,700 тыс. рублей на год, исполнено за текущий период – 320,084 тыс. рублей, что составляет 79,09 % от общего объема финансирования на год;

-поставка с установкой остановочного павильона (закрытого типа) на улично-дорожной сети города Нефтеюганска – 579,920 тыс. рублей, исполнено - 579,920 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования.

Финансирование мероприятий осуществлялось по фактически оказанным и принятым работам (услугам).

Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» мероприятие 3.1 «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» - 16 322,984 тыс. рублей на 2020 год.

Выполнены мероприятия:

-поставка с установкой дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на выносных консолях на щитах из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета – 922, 216 тыс. рублей;

-устройство дорожного знака «Парковка» транспортных средств с информационной табличкой «Инвалиды» - 348,962 тыс. рублей;

-устройство тротуаров в г. Нефтеюганске – 270,980 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты и завершаются работы по следующим мероприятиям:

-поставка с установкой дорожного ограждения на сумму 3 702,162 тыс. рублей;

-поставка с установкой дорожного ограждения на сумму 212,880 тыс. рублей;

-приобретение и устройство ИДН на внутриквартальных проездах на сумму 484,774 тыс. рублей

-устройство тротуара по улице Парковая – 1 942,513 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности  
начальника отдела по транспорту  
и автодорогам департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Нефтеюганска

А.Н.Гончаров