

**Муниципальная программа  
«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»  
за I квартал 2022 года**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на I квартал 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 108 836,532 тыс. рублей, фактически исполнено 96 560,284 тыс. рублей, что составляет 88,72 % от общего объема финансирования на I квартал 2022 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 46 716,532 тыс. рублей на I квартал 2022 год, фактически исполнено 45 652,491 тыс. рублей, что составляет 97,72 % от общего объема финансирования на I квартал 2022 года.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 46 716,532 тыс. рублей на I квартал 2022 года, исполнено – 45 652,491 тыс. рублей, что составляет 97,72 % от общего объема финансирования на I квартал 2022 года.

За I квартал 2022 года по городским маршрутам выполнено 42 678 рейсов, перевезено 922 551 пассажир, в том числе льготных категорий граждан – 269 741.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на I квартал 2022 года.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 62 120,000 тыс. рублей на I квартал 2022 года, исполнено за I квартал 2022 года - 50 907,793 тыс. рублей, что составляет 81,95 % от общего объема финансирования на I квартал 2022 года.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 60 000,000 тыс. рублей на I квартал 2022 года, исполнено за 2022 год – 50 812,818 тыс. рублей, что составляет 84,69 % от общего объема финансирования на I квартал 2022 года.

С НГМУП «Универсал-Сервис» заключен муниципальный контракт от 27.12.2021 со сроком исполнения по 31.12.2022.

Вывезено снега – 168 078 м<sup>3</sup>, замена дорожных знаков 40 шт., замена ИДН -31,25 м<sup>2</sup>, замена секций ограждений 180 м.

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства – 2 000,000 тыс. рублей на I квартал 2022 года, исполнено за текущий период – 0,000 тыс. рублей. С ООО «Промжилсервис» заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 со сроком исполнения по 31.12.2022 на сумму 1 845

972,58 рублей. В связи с нарушением требований муниципального контракта оплата за текущий период не производилась.

- оплата потребления э/энергии – 120,00 тыс. рублей на I квартал 2022 года, исполнено за текущий период – 94,975 тыс. рублей, что составляет 79,15 % от общего объема финансирования на I квартал 2022 года.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7-7).

Начальник отдела по транспорту и автодорогам  
департамента ЖКХ  
администрации г. Нефтеюганска



С.В.Ромашко

Таблица 1.

## ОТЧЁТ

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств за I квартал 2022 года

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».

Наименование подпрограмм: "Транспорт", "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения".

Ответственный исполнитель Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Результат реализации программы в 2021 году		Отклонение		Примечание
			плановое значение	фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования.	тыс. чел.	4 984, 950	922,551	4 062,399	-19	Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км.	58,030	58,030	0	100	Протяженность автомобильных дорог соответствует постановлению администрации города Нефтеюганска от 29.06.2020 № 1003-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска» (с изменениями от 30.11.2020 № 2055-п; от 04.08.2021 № 1302-п)
3.	Объемы ввода в эксплуатацию и после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.	км	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	
6.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.	км.	2,170	0	-2,170	-100	В 2022 году планируется отремонтировать 2,170 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.
7.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.	км.	8,261	10,431	-2,170	79	На начало 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 10,431 км. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель планируется достичь - 8,261 км.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	85,764	81,758	4,006	100	На начало 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 81,758%. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель планируется достичь - 85,764 км.
9.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	ДТП	50	0	0	100	Показатель учитывает количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на территории города Нефтеюганска. За 1 квартал 2022 года мест концентрации дорожно-транспортных происшествий налично-дорожной сети города не выявлено.
10.	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел.), чел.	чел.	5	0	0	100	Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. человек населения города Нефтеюганска. За 1 квартал 2022 года погибших в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории города, нет.
11.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), %	%	63,0	63,0	0	100	

Начальник отдела по транспорту  
и автодорогам департамента ЖКХ  
администрации города Нефтеюганска



С.В.Ромашко


Таблица 2.

## Отчет

о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» и исполнения финансовых средств за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС, исполнитель	Источник финансир.	Объём финансирования за I квартал 2022 год, тыс. рублей.			Отклонение	
				Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма I «Транспорт»								
1	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам	ДЖКХ	Местный бюджет	46 716,532	45 652,491	1 064,041	97,72	
	<b>ИТОГО по подпрограмме I:</b>	ДЖКХ	Местный бюджет	<b>46 716,532</b>	<b>45 652,491</b>	<b>1 064,041</b>	<b>97,72</b>	
Подпрограмма II «Автомобильные дороги»								
2.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДЖКХ	Местный бюджет	<b>62 120,000</b>	<b>50 907,793</b>	<b>11 212,207</b>	<b>81,95</b>	
2.1	Оплата потребления э/энергии	ДЖКХ	Местный бюджет	120,000	94,975	25,025	79,15	
2.2	Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства	ДЖКХ	Местный бюджет	2 000,000	0,000	2 000,000	0	
2.3	Содержание дорог	ДЖКХ	Местный бюджет	60 000,000	50 812,818	9 187,182	84,69	
	<b>ИТОГО по подпрограмме II:</b>	ДЖКХ	Местный бюджет	<b>62 120,000</b>	<b>50 907,793</b>	<b>11 212,207</b>	<b>81,95</b>	
	<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>	ДЖКХ	Местный бюджет	<b>108 836,532</b>	<b>96 560,284</b>	<b>12 276,248</b>	<b>88,72</b>	

Начальник отдела по транспорту  
и автодорогам департамента ЖКХ  
администрации города Нефтеюганска



С.В.Ромашко