

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»
за II квартал 2022 года**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на II квартал 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 258 974,529 тыс. рублей, фактически исполнено 216 775,788 тыс. рублей, что составляет 83,71 % от общего объема финансирования на II квартал 2022 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие 1.1. «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 122 204,729 тыс. рублей на II квартал 2022 год, фактически исполнено 121 615,097 тыс. рублей, что составляет 99,52%.

Мероприятие включает в себя:

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам – 117 943,189 тыс. рублей на II квартал 2022 года, исполнено – 117 943,188 тыс. рублей, что составляет 100 %.

-организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ – 4 261,540 тыс. рублей на II квартал 2022 года, исполнено – 3 671,909 тыс. рублей, что составляет 86,16 %.

За II квартал 2022 года по городским маршрутам выполнено 84 894 рейсов, перевезено 1 894 016 пассажир, в том числе льготных категорий граждан – 565 529.

За II квартал 2022 года по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ выполнено 3008 рейсов, перевезено 29 496 пассажир, в том числе льготных категорий граждан – 24 853.

Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований на II квартал 2022 года.

-Подпрограмма II «Автомобильные дороги» мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 130 799,800 тыс. рублей на II квартал 2022 года, исполнено - 95 160,691 тыс. рублей, что составляет 72,75 %.

Мероприятие включает в себя:

-содержание дорог общего пользования местного значения – 128 039,800 тыс. рублей на II квартал 2022 года, исполнено – 93 700,792 тыс. рублей, что составляет 73,18 %.

С НГМУП «Универсал-Сервис» заключен муниципальный контракт от 27.12.2021 со сроком исполнения по 31.12.2022.

Вывезено снега – 168 078 м³, заменено дорожных знаков 57 шт., заменено ИДН -41,35 м², заменено секций ограждений 203,3 м.; устранено деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной – 659,6 м².

-возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства – 2 500,000 тыс. рублей на II квартал 2022 года, исполнено за текущий период – 1 226,930 тыс. рублей, что составляет 49,08 %.

С ООО «Промжилсервис» расторгнут муниципальный контракт на техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства города Нефтеюганска, заключенный 29.12.2021, как с недобросовестным подрядчиком. В настоящее время заключен муниципальный контракт с ООО «ЮграЭлектроСервис» со сроком выполнения работ до 01.09.2022.

- оплата потребления э/энергии – 260,000 тыс. рублей на II квартал 2022 года, исполнено за текущий период – 232,969 тыс. рублей, что составляет 89,60 %.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светофорного хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7–7).

-Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» мероприятие 3.1 «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» - 5 970,000 тыс. рублей (4 179,000 тыс. рублей – бюджет ХМАО, 1 791,000 тыс. рублей – местный бюджет) на II квартал 2022 года.

Мероприятие включает в себя:

-приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения – перекресток улиц Нефтяников – Ленина обустроен специальными техническими средствами, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в настоящее время ведется тестирование оборудования. Срок сдачи объекта в эксплуатацию 3 квартал 2022 года.

Начальник отдела по транспорту и автодорогам
департамента ЖКХ
администрации г. Нефтеюганска

С.В.Ромашко

Таблица 1.


ОТЧЁТ
о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств
за II квартал 2022 года

Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».
Наименование подпрограмм: "Транспорт", "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения".
Ответственный исполнитель Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Результат реализации программы в 2022 году		Отклонение		Примечание
			плановое значение	фактическое значение	абсолютное значение (+/-)	относительное значение %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общеро пользования.	тыс. чел.	4 984, 950	1 923,512	3 061,438	-39	Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общеро пользования местного значения.	км.	58,030	58,030	0	100	Протяженность автомобильных дорог соответствует постановлению администрации города Нефтеюганска от 29.06.2020 № 1003-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общеро пользования местного значения города Нефтеюганска» (с изменениями от 30.11.2020 № 2055-п; от 04.08.2021 № 1302-п)
3.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общеро пользования местного значения.	км	0	0	0	0	

		Бюджет ХМАО	4 179,000	0,000	-4 179,000	-100
		Всего	5 970,000	0,000	-5 970,000	-100
3.1	Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения	Местный бюджет	1 791,000	0,000	-1 791,000	-100
		Бюджет ХМАО	4 179,000	0,000	-4 179,000	-100
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	Местный бюджет	258 974,529	216 775,788	42 198,741	83,71
		ДЖКХ				

Начальник отдела по транспорту
и автодорогам департамента ЖКХ
администрации города Нефтеюганска



С.В.Ромашко

Таблица 2.

Отчет


о ходе реализации муниципальной программы города Нефтегоганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтегоганске» и исполнения финансовых средств за II квартал 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС, исполнитель	Источник финансир.	Объём финансирования за II квартал 2022 год, тыс. рублей.				Отклонение	
				Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)		
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8		
Подпрограмма I «Транспорт»									
1	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам	ДЖКХ	Местный бюджет	117 943,189	117 943,188	0,001	100		
2	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежесезонным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ	ДЖКХ	Местный бюджет	4 261,540	3 671,909	589,631	86,16		
	ИТОГО по подпрограмме I:	ДЖКХ	Местный бюджет	122 204,729	121 615,097	589,632	99,52		
Подпрограмма II «Автомобильные дороги»									
2.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДЖКХ	Местный бюджет	130 799,800	95 160,691	35 639,109	72,75		
2.1	Оплата потребления э/энергии	ДЖКХ	Местный бюджет	260,000	232,969	27,031	89,60		
2.2	Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства	ДЖКХ	Местный бюджет	2 500,000	1 226,930	1 273,070	49,08		
2.3	Содержание дорог	ДЖКХ	Местный бюджет	128 039,800	93 700,792	34 339,008	73,18		
	ИТОГО по подпрограмме II:	ДЖКХ	Местный бюджет	130 799,800	95 160,691	35 639,109	72,75		
Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»									
3	Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети	ДЖКХ	Всего Местный бюджет	5 970,000	0,000	-5 970,000	-100		
				1 791,000	0,000	-1 791,000	-100		

1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	0	
5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.	км.	0	0	0	0	0	
6.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.	км.	2,170	0	-2,170	-100		В 2022 году планируется отремонтировать 2,170 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.
7.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.	км.	8,261	10,431	-2,170	79		На начало 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 10,431 км. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель планируется достичь - 8,261 км.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	%	85,764	81,758	4,006	100	На начало 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 81,758%. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель планируется достичь - 85,764 км.
9.	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	ДТП	50	0	0	100	Показатель учитывает количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на территории города Нефтеюганска. За 2 квартал 2022 года мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города не выявлено.
10.	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел.	чел.	5	2	3	40	Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. человек населения города Нефтеюганска. За 2 квартал 2022 года погибших в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории города 2.
11.	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), %	%	63,0	63,0	0	100	

Начальник отдела по транспорту
и автодорогам департамента ЖКХ
администрации города Нефтеюганска



С.В.Ромашко