

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»
за I квартал 2024 года**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на I квартал 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 151 472 313,00 тыс. рублей, фактически исполнено 100 020 163,62 тыс. рублей, что составляет 66% от общего объема финансирования на I квартал 2024 года.

В рамках муниципальной программы предусмотрены к реализации следующие мероприятия:

-Подпрограмма I «Транспорт» мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» – 66 137 920,00 тыс. рублей на I квартал 2024 год, фактически исполнено 66 137 912,94 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от общего объема финансирования на I квартал 2024 года.

За I квартал 2024 года по городским маршрутам выполнено рейса 43 263, перевезено 840 371 пассажиров, в том числе льготных категорий граждан – 338 716.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 82 208 530,00 тыс. рублей на I квартал 2024 года, исполнено за I квартал 2024 года - 33 756 388,01 тыс. рублей, что составляет 40% от общего объема финансирования на I квартал 2024 года.

Мероприятие включает в себя:

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84 492,073 тыс. рублей на I квартал 2023 года, исполнено за 2023 год – 83 909,241 тыс. рублей, что составляет 99,31 % от общего объема финансирования на I квартал 2024 года.

С АО «ГК Северавтодор» заключен муниципальный контракт от 25.12.2023 № ЭА.2023.00090 со сроком исполнения по 31.12.2024.

Вывезено снега 223 810³, замена дорожных знаков 64 шт., замена ИДН – 65,72м².

- оплата потребления э/энергии – 208 530,00 тыс. рублей на I квартал 2024 года, исполнено за текущий период – 206 004,69 тыс. рублей, что составляет 99% от общего объема финансирования на I квартал 2024 года.

Всего на улично-дорожной сети города расположено 44 объекта светового хозяйства (светофоров -37, на нерегулируемых пешеходных переходах светофоров по типу Т.7–7). Работы по содержанию световых объектов

осуществляется в соответствии с регламентом работ по содержанию светофорного хозяйства города. За текущий период нарушений требований муниципального контракта, а также сроков устранения недостатков в работе светофорных объектов города не выявлено.

Заместитель директора
департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Нефтеюганск

А.Н. Сахаров