Утверждаю:
Исполняющий обязанности главы города
Нефтеюганска
_____ П.В.Гусенков
«__» _____ 2025 г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов муниципального образования город Нефтеюганск

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства, тыс.руб.				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, Ф.И.О.
				Местный бюджет	Средства предприятий	Бюджет автономного округа	Всего		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	*Теплоснабжение*								
	Всего по разделу теплоснабжения			**0,00**	**97 590,01**	**0,00**	**97 590,01**	III кв.	
1.1.	***Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении)***								
	Магистральные сети теплоснабжения								
1.1.1.	Кап.ремонт сети теплоснабжения по ул.Набережная от УМ-1Сург до ТК-СЭС (DN200)	км	0,3605	0,00	10 506,38	0,00	10 506,38	III кв.	Генеральный директор АО "Юганскстранстеплосервис" И.С.Мурзин
1.1.2.	Кап.ремонт участка сети теплоснабжения Ду500мм у МК16А-9Наб в 16А мкр (от Н.О. до угла поворота) вдоль ул.Петухова.	км	0,029	0,00	3 196,81	0,00	3 196,81	III кв.	
	Итого капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения		*0,389*		*13 703,19*		*13 703,19*	*III кв.*	
	Внутриквартальные сети								
1.1.3.	Кап.ремонт сети теплоснабжения в 16мкр. от ТК16-45 до ТК16-Колледж-1 (DN150)	км	0,112	0,00	3 145,43	0,00	3 145,43	III кв.	
1.1.4.	Кап.ремонт участка сети теплоснабжения по ул.Парковая от МК11а-8Сургут. до ТК-ж.д. АТБ-6 (DN150)	км	0,301	0,00	8 398,39	0,00	8 398,39	III кв.	
1.1.5.	Кап.ремонт сети теплоснабжения от ТК8-ст.аэр2 до ТК-Шина-Сервис (в районе старого аэропорта) (DN80)	км	0,088	0,00	1 487,63	0,00	1 487,63	III кв.	
1.1.6.	Кап.ремонт участка сети теплоснабжения в 6 мкр. от ТК6-49 до ТК-6-51. (Ду150; 50)	км	0,126	0,00	3 113,82	0,00	3 113,82	III кв.	
1.1.7.	Кап.ремонт участка сети теплоснабжения в 11 мкр. от ТК-шк11-1 до ТК-шк11-2. (DN100)	км	0,042	0,00	1 291,89	0,00	1 291,89	III кв.	

1.1.8.	Кап.ремонт участка сети теплоснабжения в 11 мкр. ТК11-45-1 от точки врезки "А" до ТК11-44, ТК11-41 (DN150÷100)	км	0,081	0,00	2 228,98	0,00	2 228,98	III кв.	Генеральный директор АО "Юганскстранстеплосервис" И.С.Мурзин
1.1.9.	Кап.ремонт сети теплоснабжения в 5 мкр. от ТК5-д.5 до ТК РЭС-1 (DN100)	км	0,294	0,00	5 220,55	0,00	5 220,55	III кв.	
1.1.10.	Кап.ремонт сети теплоснабжения в 11 мкр. от ТК11-48-1 ж.д. №73 (DN100)	км	0,076	0,00	1 430,88	0,00	1 430,88	III кв.	
1.1.11.	Кап.ремонт сети теплоснабжения в 2 мкр. от У2-15 ж.д. №13, 15 (DN80)	км	0,046	0,00	741,25	0,00	741,25	III кв.	
	Итого капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения	*км*	*1,166*	*0,00*	27 058,81	*0,00*	*27 058,81*	*III кв.*	
	Итого капремонт магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения	***км***	***1,555***	***0,00***	***40 762,00***	***0,00***	***40 762,00***	***III кв.***	
1.1.12.	Ремонт на ветхих тепловых сетях	км	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	II-III кв.	
	Итого ремонт сетей теплоснабжения	***км***	***2,295***	***0,000***	***40 762,00***	***0,00***	***40 762,00***	**III кв.**	
	Всего по инженерным сетям теплоснабжения	**км**	**2,295**	**0,00**	**40 762,00**	**0,00**	**40 762,00**	**III кв.**	
1.2.	***Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных и сооружений***								
1.2.1.	Система АМАКС, ЦК№1, 3 очередь	сис.	1	0,00	40 570,00	0,00	40 570,00	II-III кв.	Генеральный директор АО "Юганскстранстеплосервис" И.С.Мурзин
1.2.2.	Кап. ремонт внутренней поверхности газоходов 1-й, 2-й оч. на ЦК№2, по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Мира,12.	шт	5	0,00	3 854,54	0,00	3 854,54	II-III кв.	
1.2.3.	Кап. ремонт водовода обеспечения питьевой и технической воды ЦК№2, по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Мира,12.	км.	0,407	0,00	5 488,47	0,00	5 488,47	II-III кв.	
1.2.4.	Стойки тиристорного возбуждения в комплексе с согласующим трансформатором	шт	4	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	II-III кв.	
1.2.5	КР силовых трансформаторов 1000кВА (2шт) КТПН 6/0,4кВ 3 очередь ЦК-1	шт	2	0,00	782,50	0,00	782,50	II-III кв.	
1.2.6.	КР силовых трансформаторов 1000кВА (2шт) КТПН 6/0,4кВ №1 ЦК-2.	шт	2	0,00	782,50	0,00	782,50	**II-III кв.**	
	Итого			*0,00*	*56 828,00*	*0,00*	*56 828,00*		
1.3.	***Подготовительные работы***								
1.3.1.	Подготовка сетей теплоснабжения	км	112,917					III кв.	
1.3.2.	Подготовка котельных	ед	2					III кв.	
1.3.3.	Подготовка котлов	ед	12					III кв.	

1.3.4.	Ревизия нефтяного хозяйства на ЦК-1 и ЦК-2	ед	2					III кв.	
1.3.5.	Ревизия газового оборудования	ед	2					III кв.	
1.3.6.	Испытание котлов на аварийном топливе: ЦК-1, ЦК-2	ед	2					III кв.	
1.3.7.	Испытание резервных источников электроснабжения на ЦК-1, ЦК-2	ед	2					III кв.	Генеральный директор АО "Юганскстранстеплосервис" И.С.Мурзин
1.3.8.	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	ед	112					III кв.	
1.3.9.	Испытания системы теплоснабжения (оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	система	1					III кв.	
1.3.10.	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	система	1					III кв.	
1.3.12.	Проведение пробных топок	система	1					III кв.	
2.	*Водоснабжение и водоотведение*								
	Всего по разделу водоснабжение и водоотведение			**48 925,53**	**26 830,27**	**195 702,10**	**271 457,90**		
2.1.									
	Магистральные сети								
2.1.1.	Магистральный водопровод по ул.Жилая вдоль 9 микрорайона от ул.Ленина до ул.Усть-Балыкская. Местоположение: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, ул.Жилая, от ул.Ленина до ул.Усть-Балыкская. Кадастровый номер: 86:08:0000000:30341	км.	0,75	8 582,95		34 331,78	42 914,73	II-III кв.	Директор НГ МКУ КХ "Служба единого заказчика" Н.Я.Петюкина
2.1.2.	Магистральные инженерные сети (водопровод), адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр 11Б, протяженность 2176 м. Кадастровый номер 86:20:0000000:121. (Капитальный ремонт участка водопровода, протяженностью 312м, по ул.Парковая в 11 мкр-не от колодца ВК3сущ. до колодца ВК7сущ.)	км.	0,31	3 964,08		15 856,32	19 820,40	II-III кв.	
2.1.3.	Инженерные сети водопровода. Местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 16 и 16А микрорайоны, вдоль ул. Набережная. Кадастровый номер: 86:20:0000000:6917. (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Набережная от ВК1сущ. до ВКам/сущ.)	км.	0,39	3 388,56		13 554,24	16 942,80	II-III кв.	Генеральный директор АО "Юганскводоканал" В.В.Федюнин
	Итого		*1,46*	*15 935,59*		*63 742,34*	*79 677,93*		
	Внутриквартальные сети								

2.2.1.	Водопроводные сети 10 мкр., ж.д.№№2,3,4,9,11. Местоположение: 10 мкр., ж/д №№ 2,3,4,9,11. Кадастровый номер: 86:20:0000041:101	км	0,45	2 064,24		8 256,96	10 321,20	III-IV кв.	Генеральный директор АО "Юганскводоканал" В.В.Федюнин
2.2.2.	Водопроводные сети 16А мкр., к ж/д.№№ 87,88,89,90. Местоположение: Водопроводные сети 16А мкр., к ж/д №№ 87,88,389,90 Кадастровый номер: 86:20:0000072:260 (Капитальный ремонт участка водопровода)	км	0,53	2 456,22		9 824,88	12 281,10		
2.2.3.	Сети водоснабжения 14 мкр., ж.д.№№ 40,42,45,49,50,51. Местоположение: Сети водоснабжения 14 мкр., ж.д.№№ 40,42,45,49,50,51 Кадастровый номер: 86:20:0000076:187	км	0,50	2 333,42		9 333,68	11 667,10		
2.2.4	Водопроводные сети 16а мкр., к ж.д.№№67,68,75,76,77,78,79,80,81,82,83,назначение: инженерные сети, Протяженность 1086 м., инв.№ 71:134:002:000058910, лит. 1,2,3, адрес объекта: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 16а, д.67,68,75,76,77,78,79,80,81,82,83	км	0,41	1 878,78		7 515,12	9 393,90	III-IV кв.	
	Итого	***км***	***1,883***	***8 732,66***	***0,00***	***34 930,64***	***43 663,30***		
	Всего по инженерным сетям водоснабжения	**км**	**3,338**	**24 668,25**	**0,00**	**98 672,98**	**123 341,23**		
2.2.	***Капитальный ремонт канализационного коллектора***								
02.02.2001	Напорный коллектор. Местоположение: Ханты-Мансийский-Югра (ао), Нефтеюганск (г.), вдоль ул.Жилая, от КНС-5 до КНС-4, Напорный коллектор. Кадастровый номер: 86:20:0000000:1671 (Капитальный ремонт участка напорного коллектора вдоль ул.Объездная дорога от т.К1 до КК2 у КНС-4)	км	1,39		26 830,27		26 830,27		Генеральный директор АО "Юганскводоканал" В.В.Федюнин
2.2.2.	Напорный коллектор. Местоположение: Ханты-Мансийский-Югра (ао), Нефтеюганск (г.), от КНС-1а во 2А микрорайоне до КК сущ. по ул.Сургутская Кадастровый номер: 86:20:0000000:2058 (Капитальный ремонт участка напорного коллектора вдоль ул. Гагарина от КК1 до КК2)	км	0,700	24 257,28		97 029,12	121 286,40	III-IV кв.	Директор НГ МКУ КХ "Служба единого заказчика" Н.Я.Петюкина
	Итого	км	2,090	24 257,28	26 830,27	97 029,12	148 116,67		
	Всего по инженерным сетям водоотведения	**км**	**2,090**	**24 257,28**	**26 830,27**	**97 029,12**	**148 116,67**		
2.3.	***Подготовительные работы***								
2.3.1.	Подготовка сетей водоснабжения	км	149,58					II-III кв.	
2.3.2.	Подготовка сетей водоотведения	км	135,1					II-III кв.	

2.3.3.	Подготовка водопроводных очистных сооружений (ВОС)	ед	3					II-III кв.	Генеральный директор АО "Юганскводоканал" В.В.Федюнин
2.3.4.	Подготовка канализационных очистных сооружений (КОС)	ед	2					II-III кв.	
2.3.5.	Подготовка канализационных насосных станций	ед	16					II-III кв.	
2.3.6.	Подготовка насосных станций водопровода	ед	3					II-III кв.	
2.3.7.	Гидропневматическая промывка сетей водоснабжения (по графику)	км	149,58					III кв.	
3.	***Газоснабжение***								
	Всего по разделу газоснабжение			**0,00**	**2 061,25**	**0,00**	**2 061,25**		
3.1.	***ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование***								
	Текущий ремонт								
3.1.1.	Текущий ремонт оборудования ПРГ с проверкой работоспособности и герметичности запорной и регулирующей арматуры и предохранительных клапанов	шт.	14	0,00	647,16	0,00	647,16	III кв.	Генеральный директор ОАО "Нефтеюганскгаз" С.А.Найденов
3.1.2.	Текущий ремонт запорной арматуры на газопроводах низкого и среднего давления в колодцах/надземных	шт./объем	96/634	0,00	238,75	0,00	238,75	III кв.	
3.1.3.	Текущий ремонт оборудования одоризационной установки №1 и №2	шт.	2	0,00	293,94	0,00	293,94	III кв.	
	Итого			***0,00***	***1 179,85***	***0,00***	***1 179,85***		
3.2.	***Подготовительные работы***								
3.2.1.	Подготовка сетей газоснабжения	км	110,9					II-III кв.	Генеральный директор ОАО "Нефтеюганскгаз" С.А.Найденов
3.2.2.	Техническое обслуживание резьбовых соединений на вводе после крана	ввод	662	0,0	536,44	0,00	536,44	II-III кв.	
3.2.3.	Проверка состояния запорной арматуры и компенсаторов в газовых колодцах, их очистку и покраску	шт	37	0,0	260,78	0,00	260,78	II-III кв.	
3.2.4.	Проверка состояния и исправности сооружений на подземных газопроводах (смена и смазка пробок, замена вышедших из строя коверов, покраска коверов)	шт	76	0,0	63,18	0,00	63,18	II-III кв.	
3.2.5.	Испытание внутридомовых газопроводов на герметичность	стояк	514	0,0	21,00	0,00	21,00	II-III кв.	
	Итого			***0,0***	***881,40***	***0,00***	***881,40***		
4.	***Жилищный фонд***								
	Всего по разделу жилищный фонд				**90 751,34**		**90 751,34**		

Плановый текущий ремонт									
4.1. Ремонт кровли, в том числе:					**6381,35**		**6381,35**		
4.1.1.	Ремонт мягкой кровли отдельными местами (в т.ч. герметизация мест примыкания труб к кровле)	м2	1962,50	0,00	2227,98		2227,98	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.2.	Ремонт шиферной, металлочерепичной кровли кровли (смена поврежденных асбестоцементных листов, металлочерепичных кровель, герметизация мест примыкания труб к кровле	м2	528,96	0,00	1304,49		1304,49	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.3.	Ремонт замковой кровли	м2	794,00		388,4		388,42	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.4.	Ремонт карнизных плит	м2	102,00		311,02		311,02	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.5.	Гидроизоляция подъездных козырьков	м2	191,00		214,68		214,68	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.6.	Ремонт балконных козырьков	м2	123,80		431,52		431,52	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.7.	Ремонт подъездных козырьков	м2	42,00		1446,74		1446,74	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.1.8.	Ремонт парапета	м2	49,00		56,50		56,50	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2. Ремонт чердачных помещений, в том числе:					**580,72**		**580,72**		
4.2.1.	Утепление чердачного перекрытия по периметру	м2	378,00		290,13		290,13	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2.2.	Ремонт вентиляционной системы	м.п.	6,00		20,39		20,39	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2.3.	Укрепление дефлекторов на вентиляционных трубах	шт.	1,00		8,00		8,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2.4.	Ремонт и утепление вентиляционных каналов, коробов, шахт	м2	43,00		52,49		52,49	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2.5.	Изоляция трубопроводов	м.п.	7,00		13,37		13,37	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2.6.	Частичная замена плафонов освещения	шт.	126,00		119,90		119,90	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.2.7.	Ремонт слуховых окон (смена приборов, ремонт и установка жалюзийных решеток, створок, остекление)	шт.	65		41,74		41,74	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья

4.2.8.	Ремонт чердачных люков	шт	6		34,70		34,70	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.3. Ремонт фасада многоквартирного дома, в том числе:					**7647,21**		**7647,21**		
4.3.1.	Заделка и герметизация межпанельных швов и стыков	м.п.	3665,50		4019,4		4019,38	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.3.2.	Ремонт фасада (утепление), (штукатурка, покраска) (замена стеновых керамич.плиток, сайдинга или асбестоцементных листов)	м2	235,00		560,10		560,10	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.3.3.	Ремонт водосточных труб	шт.	15,00		61,40		61,40	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.3.4.	Утепление, ремонт, смена дверных проемов	шт.	157,00		2064,49		2064,49	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.3.5.	Прочие работы:	м2	52,50		941,84		941,84	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.3.5.1	Ремонт (демонтаж, монтаж) ступеней и крылец:	м2	52,50		941,84		941,84	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.4. Ремонт подвальных помещений, в том числе:					**864,56**		**864,56**		
4.4.1.	Утепление (изоляция, покраска) трубопроводов:	м.п.	258,00		57,03		57,03	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.4.2.1	Ремонт и утепление коробов инженерных сетей	м2	2,50		2,25		2,25	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.4.3.	Прочие работы	шт.	165,00		805,28		**805,28**		
4.4.3.1	Ремонт подвальных окон	шт.	165,00		805,28		805,28	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.5. Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:					**3599,38**		**3599,38**		
4.5.1.	Ремонт отмосток:	м2	930,00		2674,54		2674,54	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.5.2.	Ремонт подходов	м2	50,50		133,00		133,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.5.3.	Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек:	м2	42,00		57,90		57,90	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.5.4.	Ремонт дорог	м2	6,00		3,60		3,60		Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.5.5.	Окраска бордюров и поребрика	м.п.	9299,00		730,34		730,34	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6. Ремонт инженерного оборудования в том, числе:		м2	**2295319,41**		**40574,46**		**40574,46**		

4.6.1. Центральное отопление					**17875,29**		**17875,29**		
4.6.1.1.	Промывка и опресовка	598	2334643,73		12703,30		12703,30	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.2.	Ремонт, замена и изоляция трубопроводов:	м.п.	1195,00		519,72		519,72	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.3.	Ремонт и замена запорной арматуры (вентилей, задвижек):	шт.	508		418,28		418,28	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.4.	Замена стояков и системы отопления	м.п.	204,50		552,65		552,65	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.5.	Поверка приборов учета тепла, термообразователей	шт.	167		1623,00		1623,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.6.	Установка или замена циркуляционного насоса	шт.	2		142,00		142,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.7	Ремонт (промывка) теплообменника отопления	шт.	52		571,88		571,88	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.8.	Режимные наладки автоматизированных узлов управления ИТП	шт.	29		491,00		491,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.9.	Замена, модернизация узлов учета	шт.	5		842,90		842,90	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.1.10.	Ремонт(замена) радиаторов	шт.	2		11		10,56	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.2. Горячее водоснабжение					**7945,78**		**7945,78**		
4.6.2.1.	Промывка, опресовка	578	2059332,55		6769,47		6769,47	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.2.2.	Ремонт, замена и изоляция трубопроводов:	м.п.	420,60		227,00		227,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.2.3.	Ремонт и замена запорной арматуры и ревизия вентилей:	шт.	298		175,51		175,51	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.2.4.	Промывка и очистка теплообменников	дом	45		773,80		773,80	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.3. Холодное водоснабжение					**6402,09**		**6402,09**		
4.6.3.1.	Промывка трубопроводов	606	2387693,33		5589,71		5589,71	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья

4.6.3.2.	Ремонт и замена запорной арматуры и ревизия вентилей:	шт.	264		232,25		232,25	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.3.3.	Ремонт, замена и изоляция трубопроводов:	м.п.	1155,20		410,63		410,63	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.3.4.	Поверка, замена общедомовых счетчиков х/в ОДПУ	шт.	17		169,50		169,50	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.4. Водоотведение					**5332,34**		**5332,34**		
4.6.4.1.	Промывка системы	606	2417693		4870,61		4870,61	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.4.2.	Ремонт, замена и изоляция трубопроводов:	м.п.	392		461,73		461,73	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.5. Электрооборудование					**637,08**		**637,08**		
4.6.5.1.	Замена светильников	шт.	346		508,58		508,58	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.5.2.	Частичная замена плафонов освещения	шт.	100		120,00		120,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.5.3.	Замена рубильника	шт.	1,00		8,50		8,50	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.6. Газопровод					**2381,88**		**2381,88**		
4.6.6.1.	Испытание внутридомовых газопроводов на герметичность	стояк	288		1251,27		1251,27	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.6.2.	Обслуживание внутриподъездной разводки	соед.	3306		794,31		794,31	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.6.6.4.	Проверка состояния дымовых труб и вентиляционных каналов	шт.	8994,00		336,30		336,30	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.7. Остекление:					**510,88**		**510,88**		
4.7.1.	Ремонт (замена) оконных проемов (остекление) (пластиковые)	м2	215,30		474,84	0,00	474,84	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.7.2.	Замена оконных приборов	шт.	159		36,04		36,04	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.8. Ремонт входных дверей:					**949,37**		**949,37**		
4.8.1	Замена дверей	шт	31		446,60		446,60	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.8.2	Ремонт дверей	шт	71		112,36		112,36	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья

4.8.3	Смена дверных приборов(пружин, доводчиков), установка запорных устройств	шт	306		328,12		328,12	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.8.4	Покраска входных и подвальных дверей	шт	211		62,29		62,29	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.9. Ремонт оконных переплётов:					**30,97**		**30,97**		
4.9.1.	Ремонт оконных проемов (утепление)	м.п.	148,90		30,97		30,97	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.10. Прочие работы:					**29612,44**		**29612,44**		
4.10.1.	Ремонт и покраска подъездов (ПТР)	подъезд	147		29225,00		29225,00	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.10.2.	Ремонт и покраска входных групп (тамбуров)	шт	16		149,60		149,60	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.10.3.	Укрепление, ремонт водосточных труб	м.п.	22,00		93,34		93,34	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.10.4.	Ремонт и покраска перил	м.п.	330,00		49,50		49,50	II - III кв.	Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
4.10.5.	Ремонт и утепление цоколя в домах деревянного исполнения	м.п.	50,00		95,00		95,00		Руководители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
5.	***Электроснабжение***								
	Всего по разделу электроснабжения			**0,00**	**70 968,03**	**0,00**	**70 968,03**	II-III кв.	
5.1.	***Текущий ремонт ВЛ, КЛ - 0,4, 6, 35 кВ***								
5.1.1.	ВЛ-6 кВ	км	61,84	0,00	9 251,26	0,00	9 251,26	II-III кв.	Директор АО "РЭС-Центр" А.В.Турутин
5.1.2.	ВЛ-0,4 кВ	км	53,8	0,00	7 454,90	0,00	7 454,90	II-III кв.	
5.1.3.	КЛ-6 кВ	км	100,46	0,00	18 275,80	0,00	18 275,80	II-III кв.	
5.1.4.	КЛ-0,4 кВ	км	57,86	0,00	12 792,85	0,00	12 792,85	II-III кв.	
5.1.6.	ВЛ-35 кВ	км	22,8	0,00	3 876,00	0,00	3 876,00	II-III кв.	
5.1.7.	КЛ-35 кВ	км	2,8	0,00	588,00	0,00	588,00	II-III кв.	
	Итого		299,560	0,00	52 238,81	0,00	52 238,81	II-III кв.	
5.2.	***Текущий ремонт ТП, РП, КТПН - 6/0,4 кВ***								
5.2.1.	П/ст 35/6кВ "Южная"	шт.	1	0,00	297,00	0,00	297,00	II-III кв.	Директор АО "РЭС-Центр" А.В.Турутин
5.2.2.	Текущий ремонт ТП-6/0,4 кВ	шт.	176	0,00	17 424,00	0,00	17 424,00	II-III кв.	
	Итого:			0,00	17 721,00	0,00	17 721,00	II-III кв.	
5.3.	***Подготовка объектов СНТ, СОК, ОНТ (7 СНТ)***								
5.3.1.	***Текущий ремонт ВЛ-6/0,4кВ, ТП - 6/0,4кВ***								
5.3.1.1.	ВЛ-6 кВ	км	0,9	0,00	134,64	0,00	134,64	II-III кв.	Директор АО "РЭС-Центр" А.В.Турутин
5.3.1.2.	ВЛ-0,4 кВ	км	4,16	0,00	297,00	0,00	297,00	II-III кв.	
5.3.1.3.	КТПН-6/0,4 кВ	шт.	3	0,00	576,58	0,00	576,58	II-III кв.	

	Итого:	км.	5,06	0,00	1 008,22	0,00	1 008,22		
	Всего по текущему ремонту			**0,00**	**70 968,03**	**0,00**	**70 968,03**		

Всего финансовых средств, направленных на выполнение всех видов работ, тыс.руб.									
	ВСЕГО ПО ОЗП 2025-2026			**48 925,53**	**288 200,90**	**195 702,10**	**532 828,52**		

	Финансовые средства, выделенные для создания материально технического резерва								
	Дополнительные средства, запланированные для создания материально-технического резерва*			0,00	133 834,83	0,00	133 934,83	ЮТТС 133 834,83 млн. руб включая резервное топливо ЮВК - 0,1 млн. руб.	Генеральный директор АО "Юганскстранстеплосервис" И.С.Мурзин Генеральный директор АО "Юганскводоканал" В.В.Федюнин

Временно-исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска А.Н.Сахаров

Заместитель директора ДЖКХ А.А.Суслова

Исполнители:

И.В.Захарова начальник отдела инженерного обеспечения департамента ЖКХ 8(3463) 23 71 70

Закурдаева Ирина Константиновна эксперт 1 категории отдела по работе с УО и ТСЖ департамента ЖКХ 8(3463) 27 73 45

Фахертдинова Ксения Александровна Начальник отдела отдела по работе с УО и ТСЖ департамента ЖКХ 8(3463) 23 71 71